

---

COMMITTENTE

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA**  
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 20126 Milano

---

OGGETTO

**RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI STABULAZIONE  
EDIFICIO U1**  
Piazza della Scienza, 1 20126 Milano

---

PROGETTO ESECUTIVO

## **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

---

COMMESSA	NOME FILE			N. DOCUMENTO
IT19043	ESE_A107_crn_A			A107
DATA	REV.	PM	RP	
25/06/2020	A	ADB	AS	



ID	Nome attività	Durata	S-2	S-1	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40
1	RISTRUTTURAZIONE AREA STABULAZIONE ED. U1	250 g	RISTRUTTURAZIONE AREA STABULAZIONE ED. U1																																									
2	ALLESTIMENTO CANTIERE	12 g																																										
3	Allestimento generale, segnaletica	5 g	Allestimento generale, segnaletica																																									
4	Allestimento uffici/spogliatoio	2 g	Allestimento uffici/spogliatoio																																									
5	Impianto elettrico del cantiere	3 g	Impianto elettrico del cantiere																																									
6	OPERE DI DEMOLIZIONE	44 g																																										
7	Rimozione arredi	6 g	Rimozione arredi																																									
8	Rimozione controsoffitti	4 g	Rimozione controsoffitti																																									
9	Rimozione impianti e apparecchi dirico sanitari	6 g	Rimozione impianti e apparecchi dirico sanitari																																									
10	Demolizione tavolati	8 g	Demolizione tavolati																																									
11	Demolizione pavimenti e massetti	8 g	Demolizione pavimenti e massetti																																									
12	SCAVI	16 g																																										
13	Scavo per realizzazione vespaio	12 g	Scavo per realizzazione vespaio																																									
14	VESPAI	7 g																																										
15	Realizzazione vespaio	7 g	Realizzazione vespaio																																									
16	OPERE EDILI E DI FINTURA	151 g																																										
17	Realizzazione di partizioni interne in cartongesso	12 g	Realizzazione di partizioni interne in cartongesso																																									
18	Chusura pareti in cartongesso e rasature	14 g	Chusura pareti in cartongesso e rasature																																									
19	Posa isolamenti	6 g	Posa isolamenti																																									
20	Realizzazione sottofondi e massetti	5 g	Realizzazione sottofondi e massetti																																									
21	Realizzazione controsoffitto	8 g	Realizzazione controsoffitto																																									
22	Posa falsi telai porte	2 g	Posa falsi telai porte																																									
23	Ripristino di intonaci	4 g	Ripristino di intonaci																																									
24	Posa in opera di pavimenti	12 g	Posa in opera di pavimenti																																									
25	Posa in opera di rivestimenti	8 g	Posa in opera di rivestimenti																																									
26	Tinteggiature interne	6 g	Tinteggiature interne																																									
27	OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA	4 g																																										
28	Posa porte interne	4 g	Posa porte interne																																									
29	IMPIANTI	127 g																																										
30	Impianto idrico sanitario	8 g	Impianto idrico sanitario																																									
31	Impianto gas tecnici	5 g	Impianto gas tecnici																																									
32	impianto condizionamento	16 g	impianto condizionamento																																									
33	Impianto elettrico dati e di messa a terra	16 g	Impianto elettrico dati e di messa a terra																																									
34	Terminali di impianto, frutti e sanitari	10 g	Terminali di impianto, frutti e sanitari																																									
35	REALIZZAZIONE POZZI GEOTERMICI	21 g																																										
36	Realizzazione pozzi geotermici	15 g	Realizzazione pozzi geotermici																																									
37	RIMOZIONE DEL CANTIERE	8 g																																										
38	Smantellamento cantiere	3 g	Smantellamento cantiere																																									
39	Smontaggio imp. Elett. Di cantiere	3 g	Smontaggio imp. Elett. Di cantiere																																									
40																																												
41	NOTA																																											
42	Tutte le voci di riepilogo sono espresse in giorni solari consecutivi																																											
43	Tutte le singole attività sono espresse in giorni lavorativi																																											