

ID	WBS	Mod. attivi	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	
1	1		<b>AQ Bcampus</b>	<b>1827 g</b>	<b>lun 20/03/23</b>	<b>mar 19/03/30</b>	
2	1.1		Aggiudicazione dell'Accordo Quadro B Campus	0 g	lun 20/03/23	lun 20/03/23	20/03
3	1.2		<b>Avvio Fase 1</b>	<b>0 g</b>	<b>lun 20/03/23</b>	<b>lun 20/03/23</b>	20/03
4	1.2.1		Redazione Progetto Esecutivo Fase 1 - U5 RATIO	0 g	lun 20/03/23	lun 20/03/23	20/03
5	1.2.1.1		Perfezionamento progetto definitivo intervento Fase1 U05 Ratio, comprensivo di acquisizioni eventuali pareri enti terzi.	30 g	lun 20/03/23	ven 28/04/23	
6	1.2.1.2		Approvazione Progetto Definitivo perfezionato intervento Fase1 U5 Ratio	6 g	mer 05/04/23	mer 12/04/23	
7	1.2.1.3		Sottoscrizione contratto applicativo intervento Fase 1 U5 Ratio	0 g	mer 12/04/23	mer 12/04/23	12/04
8	1.2.1.4		Avvio della progettazione esecutiva intervento fase1 U5 Ratio	0 g	gio 13/04/23	gio 13/04/23	13/04
9	1.2.1.5		Progettazione esecutiva completa intervento Fase 1 U5 Ratio (escluso stralcio)	180 g	gio 13/04/23	mer 20/12/23	
10	1.2.1.6		Consegna progetto Esecutivo Rev 00	0 g	gio 01/02/24	gio 01/02/24	01/02
11	1.2.1.7		Consegna progetto Esecutivo Rev 01	0 g	gio 14/03/24	gio 14/03/24	14/03
12	1.2.1.8		Consegna progetto Esecutivo Rev 02	0 g	gio 25/04/24	gio 25/04/24	25/04
13	1.2.1.9		Verifica Progetto esecutivo	120 g	gio 13/04/23	mer 27/09/23	
14	1.2.1.10		Approvazione Progetto esecutivo	0 g	gio 12/10/23	gio 12/10/23	12/10
15	1.2.2		<b>Fase 1 - Esecuzione dei lavori</b>	<b>1368 g</b>	<b>gio 01/06/23</b>	<b>lun 28/08/28</b>	
16	1.2.2.1		Avvio dei lavori parziale - Impianto fotovoltaico e rinforzo strutturale del piano copertura	98 g	gio 01/06/23	lun 16/10/23	
17	1.2.2.2		<b>Avvio dei lavori totale</b>	<b>1092 g</b>	<b>ven 13/10/23</b>	<b>lun 20/12/27</b>	
18	1.2.2.2.1		Caposaldo: completamento di tutti gli interventi previsti in psc al piano 3^ e sulle 2 facciate	300 g	ven 13/10/23	gio 05/12/24	
19	1.2.2.2.2		Caposaldo: completamento interventi previsti al piano 2^ e completamento di 3 facciate come da cronoprogramma del PSC	574 g	ven 13/10/23	mer 24/12/25	

Progetto: Proget1 Data: ven 23/12/22	Attività		Riepilogo progetto		Attività manuale		Solo inizio		Scadenza	
	Divisione		Attività inattiva		Solo-durata		Solo-fine		Avanzamento	
	Cardine		Cardine inattiva		Riporto riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento manuale	
	Riepilogo		Riepilogo inattiva		Riepilogo manuale		Cardine esterno			



